

Вавилова-4. Краткая справка по выносу существующих сетей

- 1. Вода и канализация.** В наличие предварительные ТУ по отключению и присоединению МВК на канализацию и водопровод. Необходимы новые ТУ: получение нового Эскиза№2 после утверждения посадки + 7 рабочих дней, получение ТУ +50 дней от утверждения Эскиза№2.
Необходимо проектирование ликвидации сетей водопровода и канализации с согласованием в МВК, для заключения соглашения компенсации потерь. Отключение для сноса возможно осуществить по запросу АО «Зий Таксомоторный парк».
- 2. Тепловые сети.** В наличие ТУ ликвидации и выноса ТС с перекладкой 2Д500мм
Для осуществления отключение для сноса зданий и ликвидации теплового ввода необходим проект отключения с согласованием в МОЭК, для заключения соглашения компенсации потерь.
- 3. Водосток.** В наличие ТУ ликвидации и подключения.
Для осуществления сноса домов ликвидация сетей и проектирование не требуется. Для строительства необходима локальная перекладка и, соответственно, проектирование данного вида работ, необходимо утверждение новой посадки подземной части.
- 4. Электроснабжение.** Есть проект выноса КЛ. Необходимо утверждение расположения пандуса в подземную парковку.
- 5. СС.** Остановлен проект выноса сетей МГТС до утверждения окончательной посадки здания.