

I. Нежилые помещения: общая площадь

№ п/п	Классификация помещений	Общая		Основная		общая		основная		11	12	13	14
		всего	в т.ч. арен-дуем.	всего	в т.ч. арен-дуем.	всего	в т.ч. аренд.	всего	в т.ч. аренд.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Жилая в нежил. помещ.												
2	Торговая												
3	Производственная												
4	Складская	255.5		192.0									
5	Бытового обслуж.												
6	Гаражи												
7	Учрежденческая	1149.6		801.4									
8	Обществ. питания												
9	Школьная												
10	Учебно-научная												
11	Лечебно-санитарн.												
12	Культ.-просветит.												
13	Детские сады и ясли												
14	Театров и зрел. предпр.												
15	Творческие мастерские												
16	Профтехобразования												
17	Прочая												

Итого: 1399.1 993.0

В том числе: 1. Площадь подвалов: общая _____, основная _____ 2. Цокольн. эт.: общая _____, основная _____, площадь, используемая жилищной конторой для собственных нужд _____ кв. м

№ п/п	Использование помещений	Всего	Основная	Текущие изменения			
				всего	основная	всего	основная
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учрежденческая:						
	а) жилищная контора						
	б) комн. детские, дружин. и др.						
2	Культурно-просветительная:						
	а) кр. уголки, клубы, библиотеки						
3	Прочая:						
	а) мастерские						
	б) склады жилищн. контор						
	в) теплоузел						
	г) котельная						
	в том числе: на газе						
	на тверд. топливе						
	Итого						

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа основной пристройки

Группа калит.

Средняя жилая площадь квартиры

Сборник №

вид внутренней отделки побелка.

Средняя внутренняя высота помещений 1.50

Таблица №

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т. п.)	Удельный вес конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Итого в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундаменты	бутовый монолит		8		8	55
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	кирпичные деревянные		19		19	55
3	Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные	пл. из железобетона, частично деревянные — пл. из железобетона		13		13	50
4	Крыша	пл. из дерева по дереву, обрешетка		3		3	50 1.5
5	Полы	паркет, линолеум, плитка, ламинат		10		10	50 5.0
6	Проемы: оконные дверные	двойные створки дерево		9		9	55 5.0
7	Отдел. работы: Наружная отделка архитектур. оформл. Внутрен. отделка	штукатурка, обои, покраска окраска, облицовка, обои		21		21	50 10.5
8	Санитарные и электротехнические работы: Ванны: с газовой колон. с дровяной колон. с горяч. водоснаб. Горячее водоснаб. Вентиляция Газоснабжение Мусоропровод Лифты Электроосвещение	да да да да да да да да да да да		8		9.4	50 4.7
9	Разные работы	облицовка		9		9	50 4.5
Итого							
процент износа (гр. 9)х100							52%
удельный вес (гр. 7)							

Настоящий документ учтен в бюро технической
инвентаризации № 9-10
Пресненский филиал

Инвентаризация № 10-69 от 07.04.1968.

Начальник БТИ *В.В. Романов*



**КОПИЯ
ВЕРНА**

ЗАО «РОСБЫТСОЮЗ»
РОМАНОВ В.В.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

